



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-016
天气情况: 晴		
旁站监理的部位或工序: 110kV 升压站隔离开关、CT、断路器基础浇筑		
开始时间: 2018.03.26 21:00	结束时间: 2018.03.26 23:50	
施工情况: 现场管理人员 3 人, 技术员 2 人, 施工作业人员 5 人, 钢筋 1 台, 砼泵车 1 台, 采用徐州市博宇混凝土有限公司商品砼 6m³。现场安全防护及安全工器具到位, 先浇筑隔离开关, 再浇 CT, 最后浇断路器。本次浇筑共计 14 根。浇筑时 4 米插入式振动棒分层振捣密实。		
监理情况: 现场监理人员 3 人, 浇筑前检查引孔深度及钢筋笼长度, 划出各个桩基中心位置。		
发现问题:		
处理意见:		
备注:		
施工单位: 质检员 (签字): 沙庆源 2018 年 3 月 26 日	项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 杨东明 2018 年 3 月 26 日 	

