



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-01	
天气情况: 晴 13℃-28℃			
旁站监理的部位或工序: 6#单箱逆变器基础平台砼浇筑			
开始时间:	2018.03.28 07:00	结束时间:	2018.03.28 08:30
施工情况: 现场施工人数 8 人, 吊车 1 台, 插入式振捣棒 1 台, 发电机 1 台, 商混车 1 辆。到场混凝土共计 14m³, 浇筑时先用吊车吊料, 再由吊车将料倒入基础平台上, 先浇筑平台柱, 再浇平台, 浇筑时振捣棒分层振捣, 浇筑完成后及时放入预埋铁件, 完工及时抹平。			
监理情况: 检查随车材料单, 复测预埋铁件标高, 符合图纸要求			
发现问题: 无			
处理意见:			
备注:			
施工单位: 质检员 (签字): 沈庆源 2018 年 3 月 28 日		项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 吴长洪 2018 年 3 月 28 日 	

