



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-018	
天气情况: 晴 10% - 21%			
旁站监理的部位或工序: 8#井箱变基础砼浇筑			
开始时间: 2018.03.30 07:00	结束时间: 2018.03.30 08:30		
施工情况: 现场施工人数 14 人, 其中技术安全员 1 人, 木工 3 人, 钢筋工 2 人, 木工 1 人, 工器具准备到位。使用徐州市博宇混凝土有限公司商品砼, 砼强度等级为 C30, 浇筑时用铁锹将砼送至基础平台。先浇筑, 再浇平台, 浇筑时分层振捣密实。浇筑完成后及时放入预埋铁件, 板面测预埋件标高。			
监理情况: 浇筑时发现平台柱漏浆。			
发现问题: 平台柱漏浆			
处理意见: 要求木工及时进行补漏			
备注:			
施工单位: 质检验 (签字): 沙庆源 2018 年 3 月 30 日		项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 杨长高 2018 年 3 月 30 日	

