



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-019
天气情况: 晴 10月21日		
旁站监理的部位或工序: 升压站 10kV 高压柜旁浇筑柱石至浇筑		
开始时间: 2018.03.30 14:00	结束时间: 2018.03.30 12:00	
施工情况: 现场管理人员、施工人数, 2 名具列位, 边用引孔机引孔, 边浇筑。引孔完成后及时放入钢筋笼, 先浇筑高压柜电铃及铁柱位, 再浇筑高压柜柜, 最后浇筑隔离开关位。本次浇筑柱石共计 14 根使用 4 米长插入式振动棒振捣。		
监理情况: 浇筑前检查钢筋笼质量, 符合图纸要求。		
发现问题:		
处理意见: 无		
备注:		
施工单位: 质检员 (签字): 沙庆源 2018 年 3 月 30 日	项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 孙长高 2018 年 3 月 30 日	

