



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-020
天气情况: 阴 7-12℃		
旁站监理的部位或工序: 基础桩及门杆基础浇筑		
开始时间: 2018.04.04 08:30	结束时间: 2018.04.04 12:00	
施工情况: 现场施工管理人员 3 人, 施工员 8 人, 技术员 2 人, 吊车一台, 引孔机 1 台, 采用徐州市福宇混凝土有限公司商品砼 12m ³ , 边引孔边浇筑, 先浇该桩, 再浇该门杆桩, 每根桩浇筑完成后及时用 4m 长插入式振捣棒振捣。		
监理情况: 引孔浇筑前复核引孔深度。		
发现问题: 个别桩引孔后有浮土挤入桩孔		
处理意见: 要求将浮土清除干净后再行浇筑。		
备注:		
施工单位: 质检员 (签字): 沈庆源 2018 年 4 月 4 日	项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 张红 2018 年 4 月 4 日 	

