



旁站监理记录

工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号：FXNGHB-ZHJL-02/
天气情况：阴 7-12℃		
旁站监理的部位或工序：SVG逆变器基础底座浇筑		
开始时间：2018.04.04 13:50	结束时间：2018.04.04 15:10	
施工情况：现场工器具就位，施工人员就位，浇筑时，用吊车吊料斗浇筑，先浇SVG逆变器底座，后浇SVG底座，最后浇隔离开关及电缆支架基础，边浇边振捣，浇筑完成后及时放入隔离开关及电缆支架基础预埋铁件。		
监理情况：复测预埋铁件标高，符合图纸要求		
发现问题：无		
处理意见：		
备注：		
施工单位： 质检员（签字）：沈庆源 2018 年 4 月 4 日	项目监理机构： 旁站监理人员（签字）：张长 2018 年 4 月 4 日	

