



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZHJL-022	
天气情况: 晴 10% - 15%			
旁站监理的部位或工序: 该基础板砼浇筑			
开始时间: 2018.04.06 20:00		结束时间: 2018.04.06 21:30	
施工情况: 施工人员、管理人员、工器具到位, 现场施工人员 5 人, 管理人员 2 人, 技术员 2 人。采用徐州市腾宇混凝土有限公司商品砼, 浇筑时使用木料滑槽浇筑砼, 分层浇筑、分层振捣, 浇筑完成后有 2 及时压光抹平。			
监理情况: 浇筑前检查基础板尺寸、牢固度、符合要求。			
发现问题: 无			
处理意见:			
备注:			
施工单位: 质检员 (签字): 沈友源 2018 年 4 月 6 日		项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 柯庆初 2018 年 4 月 6 日	

