



旁站监理记录

工程名称: 苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式光伏扶贫电站项目		编号: FXNGHB-ZLJL-023	
天气情况: 晴, 14℃-25℃			
旁站监理的部位或工序: 主变基础及主变基础碎石浇筑			
开始时间:	2018.04.08 14:00	结束时间:	2018.04.08 15:50
施工情况: 现场施工人数共计 15 人, 铲车 1 台, 碎石车一辆, 采用徐州中鹏宇混凝土工程有限公司商品砼, 浇筑时使用自制滑槽倾倒及铲车辅助方式浇筑, 先浇筑主变基础, 再浇筑主变基础碎石振捣密实, 振捣完成后放入预埋铁件, 技术员复测预埋件标高。			
监理情况: 浇筑完成后复测主变基础预埋铁件标高。			
发现问题: 预埋铁件标高误差大。			
处理意见: 调整预埋件标高。			
备注:			
施工单位: 质检员 (签字): 沙庆源 2018 年 4 月 8 日		项目监理机构: 旁站监理人员 (签字): 张长高 2018 年 4 月 8 日	

