



## 旁站监理记录

|                                                                                                                                    |                  |                                                                                                                 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 工程名称：苏交控丰县再生能源有限公司丰县二期 10MW 农光互补分布式<br>光伏扶贫电站项目                                                                                    |                  | 编号：FXNGHB-ZJLL-024                                                                                              |                  |
| 天气情况：晴                                                                                                                             |                  |                                                                                                                 |                  |
| 旁站监理的部位或工序：SVG及SVG变压器基础浇筑                                                                                                          |                  |                                                                                                                 |                  |
| 开始时间：                                                                                                                              | 2018.04.09 14:00 | 结束时间：                                                                                                           | 2018.04.09 16:20 |
| 施工情况：<br>施工人数及工器具到位，现场木工 3 人，钢筋工 3 人，有 2 人，砼车 1 台，商砼车两辆，采用徐州市腾宇混凝土有限公司 C35 商品砼，浇筑时先浇 SVG 再浇 SVG 变压器基础，分层浇筑，浇筑完成及时放入预埋铁件，测量铁件位置及标高。 |                  |                                                                                                                 |                  |
| 监理情况：<br>检查砼配合比单，符合图纸要求，复测预埋铁件标高符合要求。                                                                                              |                  |                                                                                                                 |                  |
| 发现问题：<br>混凝土浇筑时 SVG 基础出现蜂窝现象。                                                                                                      |                  |                                                                                                                 |                  |
| 处理意见：<br>要求施工单位及时对蜂窝部位进行修补。                                                                                                        |                  |                                                                                                                 |                  |
| 备注：                                                                                                                                |                  |                                                                                                                 |                  |
| 施工单位：<br>质检员（签字）：<br><br>年 月 日                                                                                                     |                  | 项目监理机构：<br>旁站监理人员（签字）：<br> |                  |

