

旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-BFZGFDZ-011

日期：2018 年 4 月 15 日 天气：阴

施工单位：常州天合光伏电力有限公司

旁站监理的部位或工序：外线 4#塔砼浇筑

旁站开始时间：2018 年 4 月 15 日 8 时 10 分

旁站结束时间：2018 年 4 月 15 日 11 时 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。
- 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。
- 3、现场有混凝土工 2 人、钢筋工 2 人、模板工 2 人、安装人员 1 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。
- 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。
- 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求，垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。
- 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。
- 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。
- 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。
- 10、混凝土标号 C30，浇筑 12 m³，混凝土试块标养 4 组，同条件养护 2 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、170mm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 11、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

现场旁站发现，外线 4#塔基础混凝土振捣不到位，现场要求振捣到位，经要求现场施工及时整改。
外线 4#塔基础混凝土未抹平，现场要求抹平。

旁站监理人员（签字）：朱子兵

2018 年 4 月 15 日