

旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 编号：ZHJL-BFZGFDZ-016

日期：2018 年 04 月 23 日 天气：阴	施工单位：常州天合光伏发电系统有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 14#塔基砼浇筑	
旁站开始时间：2018 年 4 月 23 日 14 时 20 分	旁站结束时间：2018 年 4 月 23 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用 <u>1</u> 振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>3</u> 人、钢筋工 <u>1</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>1</u> 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☐否☐一致。 6、使用混凝土垫块是☒否☐符合要求。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☒否☐已报监理项目部验收合格签字，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 10、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>5m³</u>，混凝土试块标养 <u>2</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>155mm、165mm</u> 是☐否☐符合要求。 11、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 部分振捣不密实，对不密实部位再次进行振捣。	
旁站监理人员（签字）： <u>张保龙</u> 2018 年 4 月 23 日	