

旁站监理记录表

工程名称：步风镇 26MW 农光互补光伏电站项目 编号：ZHJL-BFZGFDZ-022

日期：2018 年 04 月 27 日 天气：晴	施工单位：常州天合光伏发电系统有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 11#塔基础浇筑	
旁站开始时间：2018 年 4 月 27 日 8 时 20 分	旁站结束时间：2018 年 4 月 27 日 9 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用 <u> / </u> 振捣器，数量 <u> 1 </u> 台。 3、现场有混凝土工 <u> 3 </u> 人、钢筋工 <u> 1 </u> 人、模板工 <u> 1 </u> 人、安装人员 <u> 1 </u> 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 10、混凝土标号 <u> C30 </u>，浇筑 <u> 11m³ </u>，混凝土试块标养 <u> 2 </u> 组，同条件养护 <u> 1 </u> 组，混凝土坍落度实测 <u> 2 </u> 次，分别为 <u> 155mm、165mm </u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 11、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 部分钢筋漏焊，对漏焊钢筋进行施焊整改。	
旁站监理人员（签字）：  2018 年 4 月 27 日	