

旁站监理记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-002

日期: 2018 年 3 月 25 日 天气: 晴

施工单位: 常州天合光伏电力系统有限公司

旁站监理的部位或工序: 1#生产楼基础垫层混凝土浇筑

旁站开始时间: 2018 年 3 月 25 日 18 时 30 分

旁站结束时间: 2018 年 3 月 25 日 20 时 50 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☒ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☒ 已报验合格。
- 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☒ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好、运转是 ☐ 否 ☒ 正常, 使用 振捣器, 数量 1 台。
- 3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 0 人、模板工 3 人、安装人员 0 人, 人员是 ☐ 否 ☒ 符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☒ 到岗到位。
- 5、施工方案是 ☐ 否 ☒ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☒ 一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☒ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☒ 正确。
- 8、混凝土标号 C15, 浇筑 30 m³, 混凝土试块标养 4 组, 同条件养护 1 组, 混凝土坍落度实测 4 次, 分别为 100mm、120mm 是 ☐ 否 ☒ 符合要求。
- 9、收面时间是 ☐ 否 ☒ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况:

现场旁站, 发现局部抹面不及时表面变硬, 现场要求增加施工人员确保收面质量。

旁站监理人员 (签字): 朱子平

2018 年 3 月 25 日