

旁站监理记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-005

日期: 2018 年 3 月 29 日 天气: 晴	施工单位: 常州天合光伏电力系统有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#办公楼基础垫层混凝土浇筑	
旁站开始时间: 2018 年 3 月 29 日 18 时 40 分	旁站结束时间: 2018 年 3 月 29 日 21 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☐ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☐ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☐ 否 ☐ 完好、运转是 ☐ 否 ☐ 正常, 使用振捣器, 数量 1 台。 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 0 人、模板工 2 人、安装人员 0 人, 人员是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☐ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☐ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☐ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☐ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☐ 在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☐ 正确; 是 ☐ 否 ☐ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C15, 浇筑 30 m³, 混凝土试块标养 4 组, 同条件养护 1 组, 混凝土坍落度实测 4 次, 分别为 100mm、120mm 是 ☐ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☐ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☐ 加水, 是 ☐ 否 ☐ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 现场旁站, 发现局部抹面不及时表面变硬, 现场要求增加施工人员确保收面质量。	
旁站监理人员 (签字): 朱书兵	2018 年 3 月 29 日