

旁站监理记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 编号: ZHJL-BFZGFDZ-043

日期: 2018 年 05 月 21 日 天气: 小雨	施工单位: 常州天合光伏发电系统有限公司
旁站监理的部位或工序: 4#地块 1-6#主变基础梁板柱砼浇筑	
旁站开始时间: 2018 年 5 月 21 日 9 时 20 分	旁站结束时间: 2018 年 5 月 21 日 14 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用 <u> </u> 振捣器, 数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>7</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>2</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已报监理单位审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、使用混凝土垫块是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理单位验收合格签字, 钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 10、混凝土标号 <u>C30</u>, 浇筑 <u>6</u>m³, 混凝土试块标养 <u>2</u> 组, 同条件养护 <u>1</u> 组, 混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次, 分别为 <u>155mm、160mm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 11、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 部分钢筋绑扎紧贴模板, 将钢筋紧贴模板部分加垫块。	
旁站监理人员 (签字): <u>朱芳芳</u> 2018 年 5 月 21 日	