

旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-BGFDZ-049

日期：2018 年 5 月 29 日 天气：晴

施工单位：常州天合光伏电力系统有限公司

旁站监理的部位或工序：35KV 线路 6#7#塔基浇筑砼

旁站开始时间：2018 年 5 月 29 日 08 时 30 分

旁站结束时间：2018 年 5 月 29 日 18 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。
- 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器数量 1 台。
- 3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 0 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是 ☐ 否 ☐ 符合要求。
- 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。
- 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已报项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。
- 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。
- 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。
- 8、混凝土标号 C15，浇筑 4m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 165mm、167mm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。
- 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况：

现场旁站发现个别区域振捣不到位要求重新振捣，经要求现场负责人已安排密实振捣。

旁站监理人员（签字）：朱启岳

2018 年 5 月 29 日