


旁站监理记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-055-1

日期及天气: 2018.6.01 晴	施工单位: 常州天合光伏发电系统有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站 1#生产楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间: 9: 20	旁站监理结束时间: 11: 40
施工情况: 施工单位质检员、安全员在岗, 分包专业工厂、质检员到位, 防水施工队伍具备防水施工资质, 操作人员持防水施工上岗证, 施工机械、施工准备: 喷灯 2 台, 压辊 1 台, 冷底油出厂合格证合格, SBS 防水卷材出场合格证合格, 质量检测报告及进场见证实验合格, 符合图纸及规范要求, 监理单位对施工单位进行了技术安全书面交底, 屋面找平层及坡度已验收合格, 阴阳角已处理成圆角, 混凝土基层清洁、干燥, 含水率小于 9%, 冷底油涂刷均匀无透底现象, 女儿墙立面卷材收口压入预留槽内用金属压条订压并密封封严, 水落口周围 500mm 范围坡度 5%, 杯口设凹槽底密封膏, 防水附加层贴入杯内 50mm, 工程采用一道 SBS 卷材实铺, 热熔方法施工, 焊缝严密, 防水长边搭接长度 100mm、短边搭接长度 150mm (第一层与第二层错开幅度 1/2), 未发生空鼓、翘边、皱折损伤现象, 符合规范及设计要求。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字):  2018年6月1日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。