


旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZJJL-BFZGF'DZ-056-2

日期及天气：2018.6.01 晴	施工单位：常州天合光伏发电系统有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站 2#生产楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间：13:10	旁站监理结束时间：15:30
施工情况： 施工单位质检员、安全员在岗，分包专业工厂、质检员到位。防水施工队伍具备防水施工资质，操作人员持防水施工上岗证。施工机械、施工准备：喷灯 2 台、压辊 1 台。冷底油出厂合格证合格。SBS 防水卷材出场合格证合格。质量检测报告及进场见证实验合格。符合图纸及规范要求。监理单位对施工单位进行了技术安全书面交底，屋面找平层及坡度已验收合格。阴阳角已处理成圆角，混凝土基层清洁、干燥，含水率小于 9%，冷底油涂刷均匀无透底现象，女儿墙立面卷材收口压入预留槽内用金属压条订压并密封封严。水落口周围 500mm 范围坡度 5%，杯口设凹槽嵌密封膏，防水附加层贴入杯内 50mm。工程采用一道 SBS 卷材实铺，热熔方法施工，焊缝严密；防水长边搭接长度 100mm、短边搭接长度 150mm（第一层与第二层错开幅度 1/2），未发生空鼓、翘边、皱折损伤现象，符合规范及设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 2018年6月1日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。