


旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 编号：ZHJL-BFZGFDZ-057-1

日期：2018 年 06 月 08 日 天气：晴	施工单位：常州天合光伏电力系统有限公司
旁站监理的部位或工序：1#地块电缆沟敷设回填	
旁站开始时间：2018 年 06 月 08 日 8 时 00 分	旁站结束时间：2018 年 06 月 08 日 16 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 ☒ 否 ☐ 已审批，是 ☒ 否 ☐ 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 ☒ 否 ☐ 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 <u>7</u> 人，满足是 ☒ 否 ☐ 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 6、回填土料来源 <u>基坑开挖</u>，是 ☒ 否 ☐ 经监理认可；每层虚铺厚度 <u>250</u> mm，实测虚铺厚度 <u>24.3</u>、<u>24.6</u>、<u>25.3</u>、<u>25.1</u>、<u>25.5</u>、(cm)，是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 7、每层夯压遍数 <u>3</u>，抽查分层夯压遍数 <u>4</u>；<u>4</u>；<u>4</u>；<u>3</u>；<u>4</u>（遍）符合要求 <u>5</u> 处；不符合要求 <u>0</u> 处。 8、本次回填高度 <u>1</u> m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☒ 造成损伤。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 2018 年 6 月 8 日	