

旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 编号：ZIIJL-BFZGFDZ-058-1

日期：2018 年 06 月 08 日 天气：晴	施工单位：常州天合光伏电力系统有限公司
旁站监理的部位或工序：1#地块升压站电缆沟敷设回填	
旁站开始时间：2018 年 06 月 08 日 8 时 00 分	旁站结束时间：2018 年 06 月 08 日 16 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案是 ☒ 否 ☐ 已审批，是 ☒ 否 ☐ 按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是 ☒ 否 ☐ 通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 4 人，满足是 ☒ 否 ☐ 施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是 ☒ 否 ☐ 经监理认可；每层虚铺厚度 250 mm，实测虚铺厚度 24.3、24.6、25.3、25.1、25.5、(cm)，是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 7、每层夯压遍数 3，抽查分层夯压遍数 4；4；4；3；4（遍）符合要求 5 处；不符合要求 0 处。 8、本次回填高度 1 m。 9、回填作业对基础或其他隐蔽物是 ☐ 否 ☒ 造成损伤。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：秦强 2018 年 6 月 8 日	