


旁站监理记录表

工程名称：步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-BFZGFDZ-062

日期及天气：2018.6.15 晴天	施工单位：常州天合光伏发电系统有限公司
旁站监理的部位或工序：35kV4#~8#塔架线	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：17:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 现场施工人员 16 人，管理人员 2 人，特殊作业人员持证上岗，安全用品佩戴到位，现场进行了安全交底和技术交底，现场材料齐全，满足施工要求，每个线盘都有专人监护，每个关键处都有专人负责，跨越架牢固、可靠。牵、张施工现场平面布置合理，拉线、机械地锚方向正确，受力稳固，牵、张机机械性能良好，制动装置可靠，导线接触面涂电力复合脂，导线、地线压接后的尺寸符合规范要求，制作工艺良好。施工过程中未出现质量事故和安全事故。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字） 2018年6月5日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。