

旁站监理记录表

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目 编号: ZHJL-ZJTS-017

日期及气候: 2018.12.19 晴

施工单位: 珠海兴业新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 开关站接地网敷设焊接

旁站监理开始时间: 8:30

旁站监理结束时间: 11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员到达现场, 电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底, 然后开始工作。



施工人员按照图纸要求和规范, 进行下料, 然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于扁钢宽度的 2 倍, 并且三个棱边进行焊接, 焊缝平整、饱满、牢固, 符合设计要求。要求焊接完成后做好防腐工作。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

葛文琦

2018 年 12 月 19 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。