

## 旁站监理记录表

工程名称: 龙源兴发 50MW 光伏互补光伏小康项目      编号: JHJL-ZJTS-042

监理单位: 湖南兴业新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序: 20KV 高压电缆埋设 ( $\geq 100\text{mm}^2$ )

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 11:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员到达现场, 工具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工技术交底, 然后开始工作。



施工人员按照图纸设计和规范要求, 首先清除沟内杂物及石块, 通过道路穿钢管保护, 以免损伤电缆。然后铺上细沙平整好, 盖好砖, 最后进行回填压实, 沟内无杂物。施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

葛文琦

2019 年 6 月 25 日

- 说明: 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。
3. 本表一式一份, 监理单位留存。