

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶光伏发电项目

编号：CW17011-852-0301-001

日期及气候：2018 年 4 月 23 日 小雨转阴	施工地点：江西新威动力厂区
旁站监理的部位或工序：5#箱逆变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：15:25
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C25 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 5 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司 质 检 员：刘学权 日 期：2018 年 4 月 23 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：周鹏飞 日 期：2018 年 4 月 23 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶光伏发电项目

编号：CW17011-852-0301-002

日期及气候：2018 年 4 月 23 日 小雨转阴	施工地点：江西新威动力厂区
旁站监理的部位或工序：4#箱逆变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：15:30	旁站监理结束时间：15:45
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C25 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 5 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司 质 检 员：刘学权 日 期：2018 年 4 月 23 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：陈鹏 日 期：2018 年 4 月 23 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶光伏发电项目

编号：CW17011-852-0301-003

日期及气候：2018 年 4 月 23 日 小雨转阴	施工地点：江西新威动力厂区
旁站监理的部位或工序：6#箱逆变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：17:00	旁站监理结束时间：17:20
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C25 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 5 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司 质 检 员： <u>刘学权</u> 日 期： <u>2018</u> 年 <u>4</u> 月 <u>23</u> 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>陈鹏</u> 日 期： <u>2018</u> 年 <u>4</u> 月 <u>23</u> 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶光伏发电项目

编号：CW17011-852-0301-004

日期及气候：2018 年 4 月 23 日 小雨转阴	施工地点：江西新威动力厂区
旁站监理的部位或工序：2#箱逆变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：17:30	旁站监理结束时间：17:45
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C25 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 5 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司 质 检 员：刘子权 日 期：2018 年 4 月 23 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张明 日 期：2018 年 4 月 23 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶光伏发电项目

编号：CW17011-852-0301-005

日期及气候：2018 年 4 月 27 日 多云转阴	施工地点：江西新威动力厂区
旁站监理的部位或工序：1#箱逆变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：17:20	旁站监理结束时间：17:35
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C25 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 5 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司 质 检 员：刘学松 日 期：2018 年 4 月 27 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：陈鹏 日 期：2018 年 4 月 27 日

注 本表一式 2 份，由项目监理单位填报存 2 份。

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶光伏发电项目

编号：CW17011-852-0301-006

日期及气候：2018 年 4 月 27 日 多云转阴	施工地点：江西新威动力厂区
旁站监理的部位或工序：3#箱逆变基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：17:40	旁站监理结束时间：17:55
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C25 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 5 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司 质 检 员：刘学权 日 期：2018 年 4 月 27 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：陈鹏 日 期：2018 年 4 月 27 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。