

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶光伏发电项目
编号：CW17011-852-0301-001

日期及气候：2018 年 5 月 24 日 晴	施工地点：江西新威动力厂区
旁站监理的部位或工序：预制舱基础底板浇筑	
旁站监理开始时间：11:00	旁站监理结束时间：11:40
施工情况： 施工人员，工器具到位，现场使用商品混凝土进行浇筑。使用 C25 的商品混凝土浇筑，现场施工人员 5 人，配备 1 台震动棒振捣，管理人员 1 人现场指挥。	
监理情况： 浇筑前检查地板钢筋钢绑扎情况及模板支护质量，符合设计要求。混凝土连续浇筑，施工顺序正确、混凝土振捣密实。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位：正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：刘学权	旁站监理人员：陈鹏
日 期：2018 年 5 月 24 日	日 期：2018 年 5 月 24 日

注 本表一式 2 份，由项目监理机构填报存 2 份。