


旁站监理记录表

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-PZ15

日期及天气：2018 年 06 月 29 日，多云	施工单位：中国电子系统工程第二建设有限公司
旁站监理的部位或工序：箱变吊装旁站	
旁站监理开始时间：10:30	旁站监理结束时间：11: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 准备： 1、施工单位安全员及施工人员。首先由中电二安全员做安全教育，后由技术人员在现场做施工技术交底，落实安全措施，然后进行人员分工。 2、主要设备：资料齐全的吊车一辆。 施工过程： 1、首先由吊车驾驶员把吊车停到相应基础侧方，检查各项性能符合规范要求后启动，施工人员佩戴安全帽，现场指挥人员到位及配备对讲机，吊车驾驶员启动吊车。 2、吊车驾驶员启动吊车吊臂到位后放下吊钩，施工人员将吊车专用吊带 4 根用于固定箱变四角，把吊带可靠的挂于吊车吊钩上，将箱变吊装到相应的位置固定。 3、人员安排：小工 5 人；施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人参加旁站，顺序作业保证施工质量及人员安全。 监理情况： 1、施工前检查机械设备定期检测报告和驾驶人员资质符合规范要求。 2、检查施工单位资质，施工人员资质符合要求。 3、检查施工人员安全技术交底符合规范要求。 4、配合汽车驾驶人员检查各项技术指标符合规范要求。 5、检查施工场地和安全警示带设置符合规范要求。 6、检查施工人员安全劳保用品佩戴符合规范要求。 7、检查其他设备和材料符合要求。 8、检查当日箱变吊装整个施工过程符合规范要求。	
发现的问题及处理情况：1、吊装现场没有拉安全警戒带。 2、吊臂下有人员走动。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 06 月 29 日	