

旁站监理记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号: ZHJL-SDDQ-ZLPZ-02

日期: 2018 年 4 月 26 日 天气: 晴	施工单位: 宁波新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 水泥墩混凝土浇筑	
旁站开始时间: 2018 年 4 月 26 日 18 时 20 分	旁站结束时间: 2018 年 4 月 26 日 20 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全, 商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。	
2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠; 施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常, 使用振捣器, 数量 1 台。	
3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人, 人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。	
4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。	
5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。	
6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限, 混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。	
7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确; 是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象; 施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。	
8、混凝土标号 C25, 浇筑 20 m ³ , 混凝土试块标养 1 组, 同条件养护 1 组, 混凝土坍落度实测 2 次, 分别为 165mm、167mm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。	
9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜, 收面时是 ☐ 否 ☒ 加水, 是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥, 模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况:	
1、施工现场个别施工人员未佩戴安全帽;	
2、部分模板变形;	
3、部分接搓处有杂物未清理干净;	
经我方监理人员现场发现问题口头通知并要求整改; 整改完毕后, 符合要求。	
旁站监理人员(签字): 张子博	
2018 年 4 月 26 日	



由 扫描全能王 扫描创建