

安全旁站监理记录表

工程名称： 宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号： ZHJL-NBLX -AQPZ-02

现场工作内容		混凝土吊装	
作业地点		施工区域	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、施工区域周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于施工区域靠近道路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、水泥墩吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因水泥墩与支座连接处脱钩。 3、吊装过程中料斗一端要用溜绳控制方向，待距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 施工现场个别人员未戴安全帽		监理指令： 现场口头通知并整改
	整改结果： 整改完毕		复查意见： 整改完毕，符合要求。
旁站时间	开始	2018 年 4 月 22 日 13 时 10 分	对应作业
	结束	2018 年 4 月 22 日 15 时 20 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。	
		作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：张子博

作业负责人（签名）：柴志东



由 扫描全能王 扫描创建