

旁站监理记录表

工程名称：宁波隆兴 1.52Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：ZHJL-NBLX-ZLPZ-08

日期：2018 年 5 月 9 日 天气：晴	施工单位：宁波新晟能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：水泥墩混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018 年 5 月 9 日 13 时 30 分	旁站结束时间：2018 年 5 月 9 日 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 28、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 29、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用 <u> </u> 振捣器，数量 <u>1</u> 台。 30、现场有混凝土工 <u>11</u> 人、钢筋工 <u>2</u> 人、模板工 <u>1</u> 人、安装人员 <u>0</u> 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 31、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 32、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 33、混凝土从出厂到浇完是 ☒ 否 ☐ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。 34、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 35、混凝土标号 <u>C25</u>，浇筑 <u>30</u> m³，混凝土试块标养 <u>1</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，混凝土坍落度实测 <u>2</u> 次，分别为 <u>165mm、167mm</u> 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 36、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 1、施工现场个别施工人员未佩戴安全帽； 经我方监理人员现场发现问题口头通知并要求整改；整改完毕后，符合要求。	
旁站监理人员（签字）：<u> </u> 2018 年 5 月 <u>9</u> 日	



由 扫描全能王 扫描创建