

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目 编号 CZZHJL-002

日期及气候：2018 年 4 月 3 日 阵雨 9-19℃	施工地点：1#箱变基础、汇集站基础
旁站监理的部位和工序：汇集站、箱逆变基础底板、墙砼浇筑	
旁站监理开始时间：18: 00	旁站监理结束时间：21: 30
施工情况： - 施工单位施工人员 10 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 - 混凝土为商品混凝土，等级为 C25，汽车泵送砼，共计 40 方。  	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题。 - 汇集站、箱变基础底板个别部位不平。 - 挑檐钢筋有移位现象。 - 预埋件平整度不够。	
处理意见： - 安排人对汇集站、基础底板立即重新找平。 - 安排人对挑檐移位钢重新整改绑扎。 - 安排人对预埋件重新进行整平。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：上海茗晋建设工程有限公司 质 检 员：朱勇平 日 期：2018 年 4 月 3 日	项目监理机构：正衡监理 旁站监理人员：黎建光 日 期：2018 年 4 月 3 日

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。