

旁站监理记录表

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-009

日期及天气：	施工单位：宁波华星钢构股份有限公司
旁站监理的部位或工序：开关柜母线耐压试验。	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场作业人员对开关柜母线耐压试验进行测量。 2. A对B、C及地试验电压42kV，时间为1min，绝缘电阻试验前后均大于2500MΩ。 3. B对A、C及地试验电压42kV，时间为1min，绝缘电阻试验前后均大于2500MΩ。 4. C对A、B及地试验电压为42kV，时间为1min，绝缘电阻试验前后均大于2500MΩ，均合格。	
发现的问题及处理情况： 试验班尚未出现问题。	
旁站监理人员（签字）：张本	年 月 日