

旁站监理记录表

工程名称: 宁波杭州湾新区跨境电商仓储(二期) 5.19MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-008

日期及天气:	施工单位: 宁波华星钢构股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 变压器耐压试验.	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 极性接法组别为Dy11-y11. 有铭牌一致. 2. 直流电阻与绝缘及吸收比符合要求. 3. 高压绕组电压频率为50Hz. 试验电压为30kV. 时间为60s. 试验合格. 4. 低压绕组电压频率为50Hz. 试验电压为5kV. 试验时间为60s. 试验合格.	
发现的问题及处理情况: 试验过程未出现问题.	
旁站监理人员(签字): 张木	年 月 日