


旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏 编号: ZHYJ-YJ-PZJL-010

日期及气候: 2018-05-8 多云 13/24℃	施工地点: 19#箱变基础
旁站监理的部位或工序: 19#箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 16:30
施工情况: 1、施工人员 8 人: 其中混凝土工 6 人, 木工 2 人看模; 2、安全员、质检员已就位; 3、施工机具: 30 震动泵 2 台、铁锹、运输三轮车一辆。 4、浇筑顺序及方法: 布料→振实→平整→压实→压光→养护; 5、浇筑时, 布料与振捣配合工作由熟练技工担当, 振捣棒快插慢拔, 每个振捣点振捣时间为 10-30s, 当砼被震时不再下沉或不翻气泡时, 移位。	
监理情况: 1. 施工人员已到位; 2. 质检员已到岗; 3. 施工机械良好; 4. 检查砼搅拌配合比, 各种材料送检资料齐全。 5. 砼坍落度实测值为 180mm; 6. 振捣方法: 快插慢拔, 振捣点时间及移位符合要求; 7. 模板支撑牢固, 未发现涨模、跑模现象;	
发现问题: 模板损坏, 开裂、缺角。	
处理意见: 进行替换、维修。	
备注: (包括处理结果): 处理结果符合要求。	
承包单位: 常州市金坛区建总建设工程有限公司 质检员 (签字):  日 期: 2018 年 05 月 8 日	项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员:  日 期: 2018 年 05 月 8 日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份。