

旁站监理记录表

工程名称：常州亿晶金坛区直溪镇三期 40.4MW 渔塘水面光伏 编号：ZHYJ-YJ-PZJL-007

日期及气候： 2018-04-29 晴 20/27℃	施工地点：17#箱变基础
旁站监理的部位或工序：17#箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间： 14:00	旁站监理结束时间： 17:00
施工情况： 1、施工人员 10 人；其中混凝土工 8 人，木工 2 人看模； 2、安全员、质检员已就位； 3、施工机具：30 震动泵 2 台、铁锹、运输三轮车一辆。 4、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 5、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。	
监理情况： 1.施工人员已到位； 2.质检员已到岗； 3.施工机械良好； 4.检查砼搅拌配合比，各种材料送检资料齐全。 5.砼坍落度实测值为 180mm； 6.振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求； 7.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；	
发现问题： 振捣棒震捣不均匀。	
处理意见： 插点要分布均匀，快插慢拔。	
备注：（包括处理结果）： 处理结果符合要求。	
承包单位：常州市金坛区建总建设工程有限公司 质检员（签字）：  日期： 2018 年 04 月 29 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日期： 2018 年 04 月 29 日

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。