


旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: HNX-Y-PZJL

日期及天气: 2018 年 6 月 27 日 晴	施工单位: 江苏卓越新能建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 主变、母线耐压试验	
旁站监理开始时间: 21:00	旁站监理结束时间: 次日 4:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查试验单位资质, 人员资质, 检测仪器在有效期内; 2. 检查实验设备的接线, 符合要求; 3. 试验现场已拉安全警戒线; 4. 开始测试试验, 采用 20-300Hz 记录耐压试验, 试验电压为 2.0 倍的额定电压, 加压时间 60min; 采用 0.1Hz 超低频交流耐压试验, 试验电压为 3.0 倍的额定电压, 加压时间 60min, 耐压试验过程正常, 未发生异常现象, 满足规范要求; 5. 试验结束后设备及试品外壳放电, 拆除所有工作用警戒线, 清扫干净工作现场, 撤离现场;	
发现的问题及处理情况: 1. 现场查看人员发现 没有配备现场口头通知电话及对讲机配备联络设备。 2. 在试验试验前 (因同一批次设备试验设备。 3. 施工人员在部分没有配备现场设备以及设备试验设备。	
旁站监理人员 (签字): 	2018 年 6 月 27 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

