

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目—110kV 升压站工程

旁站监理记录表

编号：20180509001

日期及天气：2018 年 5 月 9 日	多云	施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站基础砼浇筑		
旁站监理开始时间：8:25		旁站监理结束时间：22: 15
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查基础厚度、平整度； 2.检查基础的淤泥、积水情况； 3.检查钢筋大小符合图纸要求，检测报告； 4.检查模板的加固，承载力等问题；检查混凝土配合比符合 C30 的要求； 5.施工现场两台插入式震动棒作业； 6.商品混凝土共 130m³左右		
		
发现的问题及处理情况： 施工符合要求		
旁站监理人员（签字）：[Signature]		2018 年 5 月 9 日



由 扫描全能王 扫描创建