

旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目—110kV 升压站工程

编号: 20180528009

日期及天气: 2018 年 5 月 28 日	晴	施工单位: 湖南鸿源电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序: 配电楼二次室、控制室屋顶砼浇筑		
旁站监理开始时间: 21:05		旁站监理结束时间: 23: 45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1.检查基础厚度、平整度; 2.检查基础的淤泥、积水情况; 3.检查钢筋大小符合图纸要求, 检测报告; 4.检查模板的加固, 承载力等问题; 检查混凝土配合比符合 C35 的要求; 5.施工现场两台插入式震动棒作业;		
		
发现的问题及处理情况: 由于大梁钢筋密度太大, 导致震动棒不能有效震捣到位.		
旁站监理人员 (签字):		2018 年 5 月 28 日

