


旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目—110kV 升压站工程

编号：20180621014

日期及天气：2018 年 6 月 21 日 多云	施工单位：湖南鸿源电力建设有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站独立避雷针基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：13:15	旁站监理结束时间：16:45
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查基础厚度、平整度； 2.检查基础的淤泥、积水情况； 3.检查钢筋大小符合图纸要求，检测报告； 4.检查模板的加固，承载力等问题；检查混凝土配合比符合 C30 的要求； 5.施工现场两台插入式震动棒作业； 6.检查商混方量是否满足设计要求； 7.检查现场是否留置标养试块和同条件养护试块。  	
发现的问题及处理情况： 基础浇筑前检查模板支撑牢固，钢筋规格及配筋符合设计要求，使用C30商混，满足设计要求方量。浇筑时现场仅一台震动棒作业，需摇手到后，现场口头通知管理人员未引起重视，针对此问题下发监理工程师通知单。 已留置标养试块，但未留置同条件养护试块。	
旁站监理人员（签字）：王友军	2018 年 6 月 21 日

