

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：20181201026

日期及气候：2018.12.01 多云 10℃-18℃	施工地点：水泵房及污水处理池
旁站监理的部位或工序：水泵房楼面及污水处理池基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：2018.12.01 10:00	旁站监理结束时间：2018.12.01 14:45
施工情况： 1. 施工人员 7 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 梁砧为商品混凝土 C30，泵送浇筑； 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求； 5. 施工工具：插入式振动棒 1 根； 6. 设计塌落度：120±150mm。	
监理情况： 1. 基础浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30； 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3. c30 现场检查塌落度实测值为 140mm； 4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆； 5. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求； 6. 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
旁站监理人员：黄长春	
2018 年 12 月 01 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____

临资口混凝土公司发货单

地点: 柳林 2018年12月1日 0023334

土等级	配合比	1:2:0	工程名称	打桩
司机	运送车数		方量	13
司机	泵送立方	大器		
明				
方量	13			

电话: (0730) 2660086 18673029413 (威) 13873081427 (付)

货员: 伍玲 收货人:

