

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：2019011929

日期及气候：2019.01.19 多云 5℃-7℃		施工地点：光伏区	
旁站监理的部位或工序：箱变试验			
旁站监理开始时间：2019.01.19 14:30		旁站监理结束时间：2019.01.19 16:30	
施工情况： 1、 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2、 检测设备符合规范要求； 3、 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4、 设备、工具、仪器、仪表、符合规范要求；			
监理情况： 1、 试验现场，警戒线已拉起，人员已到位，检查所用设备、工具、仪器、仪表、工具在合格周期内； 2、 检查所有试验设备及试品外壳是否可靠接地，接取电源线是否牢固，测试电源是否符合实验要求，漏电保护开关动作是否灵敏； 3、 开始测试试验，采用 20-300Hz 记录耐压试验，试验电压为 2.0 倍的额定电压，加压时间 60min；采用 0.1Hz 超低频交流耐压试验，试验电压为 3.0 倍的额定电压，加压时间 60min，耐压试验过程正常，未发生异常现象；开始测试试验； 4、 试验结束后设备及试品外壳放电，拆除所有工作用警戒线，清扫干净工作现场，撤离现场；			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
旁站监理人员：陈渝		2019 年 01 月 19 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____

