

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：2019012030

| | |
|---|---------------------------|
| 日期及气候：2019.01.20 阴 2℃-7℃ | 施工地点：升压站 |
| 旁站监理的部位或工序：水泵房设备基础及污水处理基础浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：2019.01.20 09:50 | 旁站监理结束时间：2019.01.20 10:37 |
| 施工情况： 1. 施工人员 13 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 梁砣为商品混凝土 C30，泵送浇筑； 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求； 5. 施工工具：插入式振动棒 2 根； 6. 设计塌落度：120±150mm。 | |
| 监理情况： 1. 基础浇筑未申请批复。使用商品混凝土 C30； 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3. c30 现场检查塌落度实测值为 135mm； 4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆； 5. 钢筋数量、长度及尺寸符合设计要求； 6. 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测； | |
| 发现问题： 无 | |
| 处理意见： 无 | |
| 旁站监理人员：黄长春 | 2019 年 01 月 20 日 |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____

临资口混凝土公司发货单

0022179

| | | | | |
|-----|------------|------|------|------|
| 地点 | 李子莲 柳潭大桥 | | 工程名称 | 桥面 |
| 等级 | 2019年1月20日 | | 配合比 | C30 |
| 司机 | 林秋波 | 运送车数 | 方量 | 12m³ |
| 司机明 | | 泵送立方 | | |
| 方量 | 24m³ | | | |

电话: (0730) 2660086 18673029413 (成) 13873081427 (付)

收货人: _____

1. 开票 (2) 1. 开票 (2) 1. 开票 (2) 1. 开票 (2)

2019年1月20日 09:57:48



2019年1月20日 10:08:33



2019年1月20日 10:40:19