

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：20180423008

日期及天气：2018 年 4 月 23 日	小雨	施工单位：湖南湘中输变电建设有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 34 号铁塔塔基浇筑		
旁站监理开始时间：13:30		旁站监理结束时间：17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查钢筋尺寸、绑扎； 2.检查预埋件尺寸，外观质量； 3.监督淤泥的清理、基坑的积水排除，符合要求，准许浇筑； 4.监督混凝土配合比情况，符合要求，准许浇筑。		
发现的问题及处理情况： 基坑内淤泥清除不彻底，已要求二次处理。 整改后再行浇筑。		
旁站监理人员（签字）：王少明		日期：2018.4.23

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。