


### 旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：20180426009

日期及天气：2018 年 4 月 26 日      小雨	施工单位：湖南湘中输电变建设有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 33 号塔基基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:25	旁站监理结束时间：17:35
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查钢筋尺寸、绑扎； 2.检查预埋件尺寸，外观质量； 3.监督淤泥的清理、基坑的积水排除，符合要求，准许浇筑； 4.监督混凝土配合比情况，符合要求，准许浇筑。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  2018年4月26日	