

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：20180430010

日期及天气：2018 年 4 月 30 日	阵雨	施工单位：湖南湘中输电变建设有限公司
旁站监理的部位或工序：外线 35 号塔基基础浇筑		
旁站监理开始时间：9:25		旁站监理结束时间：18:35
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1.检查钢筋尺寸、绑扎； 2.检查预埋件尺寸，外观质量； 3.监督淤泥的清理、基坑的积水排除，符合要求，准许浇筑； 4.监督混凝土配合比情况，符合要求，准许浇筑。		
发现的问题及处理情况： 基坑开挖时边坡不符合要求，存在安全隐患，已就此问题下发监理工程通知单。施工单位对基坑进行二次边坡，并通知总包，监理单位验收合格后方可进行浇筑。		
旁站监理人员（签字）：张宽		2018 年 4 月 30 日