

旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 20181124021

日期及气候: 2018. 11. 24 晴 9℃ 19℃ 施工地点: 综合楼

旁站监理的部位或工序: 综合楼基础打桩

旁站监理开始时间: 2018. 11. 24 07:46 旁站监理结束时间: 2018. 11. 24 14:52

施工情况:

1. 施工人员 5 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;
2. 施工人员到达现场, 电焊机、工器具准备完毕
3. 女王贝、技术贝及施工人贝持证上岗, 女王贝进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;
4. 根据桩基施工图进行桩位测设, 并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核
5. 因施工现场的特殊性, 桩基施工中严格控制锤击力度, 多锤浅近, 控制送桩深度, 避免震动过大造成站区内运行设备无动作, 开关闸脱落问题; 施工前和运行单位沟通好设备区的检查工作。对周围已建的建筑物做好沉降观测记录; 水泵房、围墙距离施工范围最近, 避免震动多大造成结构质量问题; 施工中安排技术人员随时检查。

监理情况:

1. 已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核。
2. 桩基施工中严格控制锤击力度, 多锤浅近, 控制送桩深度, 避免震动过大造成站区内运行设备无动作, 开关闸脱落问题;
3. 施工前和运行单位沟通好、已对设备区进行检查。
4. 已对周围已建的建筑物做好沉降观测记录;
5. 配电楼、水泵房、围墙距离施工范围最近, 避免了震动大、未对造成结构质量问题;
6. 施工中已安排技术人员随时检查。

发现问题:

无

处理意见:

无

旁站监理人员: 彭清

2018 年 11 月 24 日

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建



工程名称:湘阴县湘滨酬塘4X
20MWP渔光互补光伏扶贫建
设项目工程
施工部位: 综合楼基础打桩
施工日期:
2018年11月24日 10:00:54



工程名称:湘阴县湘滨酬塘4X
20MWP渔光互补光伏扶贫建
设项目工程
施工部位: 综合楼基础打桩
施工日期:
2018年11月24日 09:16:56

