

旁站监理记录表

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：20181126023

日期及气候：2018.11.26 晴 8℃-19℃	施工地点：综合楼
---------------------------	----------

旁站监理的部位或工序：综合楼基础打桩

旁站监理开始时间：2018.11.26 07:55 旁站监理结束时间：2018.11.26 17:50

施工情况：

1. 施工人员 5 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；
- 2、施工人员到达现场，电焊机、工具准备完毕
- 3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；
- 4、根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。
- 5、因施工现场的特殊性，桩基施工中严格控制锤击力度，多锤浅近，控制送桩深度，避免震动过大造成站区内运行设备无动作，开关闸脱落问题；施工前和运行单位沟通好设备区的检查工作。对周围已建的建筑物做好沉降观测记录；水泵房、围墙距离施工范围最近，避免震动过大造成质量问题；施工中安排技术人员随时检查。

监理情况：

- 1、已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核。
- 2、桩基施工中严格控制锤击力度，多锤浅近，控制送桩深度，避免了震动过大未对站区内运行设备、开关闸造成脱落现象；
- 3、施工前和运行单位沟通好、已对设备区进行检查。
- 4、已对周围已建的建筑物做好沉降观测记录；
- 5、配电楼、水泵房、围墙距离施工范围最近，避免了震动大、未对造成质量问题；
- 6、施工中已安排技术人员随时检查。

发现的问题：

无

处理意见：

无

旁站监理人员：黄春

2018年 11月 26日

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____



由 扫描全能王 扫描创建



工程名称:湘阴县湘滨酬塘4X
20MWP渔光互补光伏扶贫建
设项目工程

施工部位: 综合楼打桩

施工日期:

2018年11月26日 16:49:13



工程名称:湘阴县湘滨酬塘4X
20MWP渔光互补光伏扶贫建
设项目工程

施工部位: 综合楼打桩

施工日期:

2018年11月26日 09:11:40



由 扫描全能王 扫描创建