

# 旁站监理记录表

工程名称: 湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号: 20181127024

日期及气候: 2018.11.27 晴 9℃-19℃

施工地点: 综合楼

旁站监理的部位或工序: 综合楼基础打桩

旁站监理开始时间: 2018.11.27 07:35

旁站监理结束时间: 2018.11.27 14:30

## 施工情况:

- 1 施工人员 5 人, 管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底;
- 2、施工人员到达现场, 电焊机、工器具准备完毕
- 3、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位;
- 4、根据桩基施工图进行桩位测设, 并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。
- 5、因施工现场的特殊性, 桩基施工中严格控制锤击力度, 多锤浅近, 控制送桩深度, 避免震动过大造成站区内运行设备无动作, 开关闸脱落问题; 施工前和运行单位沟通好设备区的检查工作。对周围已建的建筑物做好沉降观测记录; 水泵房、围墙距离施工范围最近, 避免震动多大造成结构质量问题; 施工中安排技术人员随时检查。

## 监理情况:

- 1、已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核。
- 2、桩基施工中严格控制锤击力度, 多锤浅近, 控制送桩深度, 避免了震动过大未对站区内运行设备、开关闸造成脱落现象;
- 3、施工前和运行单位沟通好、已对设备区进行检查。
- 4、已对周围已建的建筑物做好沉降观测记录;
- 5、配电楼、水泵房、围墙距离施工范围最近, 避免了震动大、未对造成结构质量问题;
- 6、施工中已安排技术人员随时检查。

## 发现问题:

无

## 处理意见:

无

旁站监理人员: 黄婧

2018 年 11 月 27 日

填报说明: 本表由项目监理单位填写, 项目监理单位存



由 扫描全能王 扫描创建



工程名称:湘阴县湘滨醴塘4X  
20MWP渔光互补光伏扶贫建  
设项目工程  
施工部位: 综合楼打桩  
施工日期:  
2018年11月27日 09:16:10



工程名称:湘阴县湘滨醴塘4X  
20MWP渔光互补光伏扶贫建  
设项目工程  
施工部位: 综合楼管桩打桩  
施工日期:  
2018年11月27日 09:20:12

