

旁站监理记录表

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号: ML-TJ--

日期及气候: 2018.5.24 多云 | 施工单位: 浮尧电力工程设计(上海)有限公司

旁站监理的部位或工序: 室外电缆沟及设备基础浇筑

旁站监理开始时间: 14:30

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

砼浇筑前, 施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建负责人作浇筑施工交底、安全交底, 然后开始施工。



监理情况:

电缆沟、设备基础钢筋绑扎完成, 模板支设完成, 验收均符合设计要求。检查商砼出厂证明、合格证, 要求现场制作试块, 标准养护试件作为验证配合比依据。混凝土振捣时, 做到快插慢拔, 振动器插点均匀。连续震动时间约为 25s-40s, 以混凝土表面出现浮浆为止。要求施工方浇筑完成后按要求进行养护。

2 发现的问题及处理情况:

电缆沟模板支设个别部位钢筋保护层过小要求调整, 增加垫块。

旁站监理人员(签字):

(Handwritten signature)

2018年05月24日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

