

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ- 046

日期及气候：2018.10.23 多云 14-22℃	施工单位：孚尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：道路硬化混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工人员 10 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 砼为商品混凝土 c30，泵车连续浇筑； 3. 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4. 混凝土浇筑过程符合设计要求； 5. 施工工具：插入式振动棒 1 根；	
监理情况： 1. 浇筑申请已批复。使用商品混凝土 c30； 2. 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3. 现场检查塌落度符合要求； 4. 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 5. 浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测；	
发现问题及处理情况： 混凝土浇筑时，个别处振捣不到位，要求加强混凝土振捣力度。已增加了混凝土振捣力度，经检查，达到了标准要求。	
旁站监理人员（签字）  2018 年 10 月 23 日	

