

旁站监理记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补光伏扶贫项目

编号：ML-TJ-- 020

日期及气候：2018.5.19 多云 施工单位：浮尧电力工程设计（上海）有限公司
旁站监理的部位或工序：配电楼柱、顶板混凝土浇筑
旁站监理开始时间：13:30 旁站监理结束时间：18:00

施工情况：

- 1、施工单位施工人员 20 人，施工员、安全员就位。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土为商品混凝土，等级为 C30，共计 110m³。



监理情况：

- 1、检查模板工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 2、检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 3、现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。

发现问题：

- 1、基础浇注时，混凝土振捣不及时。
- 2、施工中标高不明显。

处理意见：

- 1、现场要求加强混凝土振捣，增加振捣人员。已增加一名振捣人员。
- 2、要求设明显标志控制好面层厚度和平整度。

旁站监理人员（签字）：周书山

2018年5月19日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。